



Roy Steenbekkers Vloertechniek

“IN BEDRIJF STELLEN VAN DE INSTALLATIE”

**VOOR CONVENTIONELE VLOERVERWARMING EN HET INFREZEN
HIERVAN;**

- 1- Wanneer er geen warmtevraag is (zomer) heeft het geen zin om de vloerverwarming in bedrijf te stellen.
- 2- Wacht minstens 8 tot 12 weken na het leggen van de tegelvloer voor u de installatie in gebruik gaat nemen..
- 3- Stop de stekker van de pomp in het stopcontact. Wanneer u een pompschakelaar (wit) heeft kunt u deze het makkelijkste pas in gebruik nemen wanneer u het gehele opstarttraject heeft doorlopen.
- 4- De installatie wordt aangestuurd door uw kamerthermostaat. Wanneer u deze omhoog zet zal het warme water door uw verdeler en slangen gaan circuleren. Dit kan 20 minuten duren.
- 5- De zwarte unit (blok aan stekker) op uw verdeler is een elektrische beveiliging tegen oververhitting van het systeem. Deze is ingesteld op 55 graden.
- 6- Met de thermostaatknop rechtsboven op de verdeler kunt u de watertemperatuur regelen. Begin de vloer langzaam te verwarmen op 30 graden zodat de vloer niet meteen zijn maximale thermische belasting krijgt. Iedere 4 dagen zet u de thermostaatknop 5 graden hoger tot maximaal 45 graden . Daarna kunt u de thermostaatknop terugzetten op 40 graden, afhankelijk van de warmtebehoefte.
- 7- Wanneer u een pompschakelaar heeft, kunt u deze instellen op 25 graden, zodat deze de circulatiepomp pas inschakelt wanneer de aanvoertemperatuur boven de 25 graden is. De pomp draait dus alleen wanneer dit nodig is en bespaard op u energiekosten en de levensduur van de pomp. In de zomer zal de pompschakelaar de pomp iedere 24 uur 3 minuten inschakelen om kalkvorming te voorkomen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. Steenbekkers;
Roy Steenbekkers Vloertechniek
Zaltbommelseweg 54
5341 PE Oss
Tel: 06-15153094